

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将本项目需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程

1.1 设计简况

常州安信颐和康复医院有限公司常州安信颐和康复医院项目（部分验收）的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，其主要环保措施为：医院内生活污水和医疗废水全部排入院内设置的污水处理站进行预处理，处理达标后接入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理；污水站采取地埋式设置，且主要构筑物加盖密闭、定期喷洒除臭液和加强地面绿化的方法消除恶臭物质的散发；高噪声设备安装在地下室专用设备房内，并采取隔声、吸声等措施，减少对外环境的影响。建设固废仓库，妥善存放，并签订固废处置协议，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫清运，妥善处置。建设项目污染防治措施投资概算 300 万元。

1.2 施工简况

企业将本项目的环境保护设施建设纳入到施工合同中，该项目分期建设，实际环保措施为：本项目废水为医疗废水、生活废水和未预

见水。其中医疗废水为医技区用水（仅为一般化验项目，如普通的验尿、验血产生的废水）；生活污水为住院部用水、医护和办公人员用水。生活污水经化粪池处理后，与医疗废水一起进入地埋式污水处理设施处理后接管排入常州市江边污水处理厂集中处理；本项目污水处理设施采用地埋式，采取了加盖密闭、种植绿化的措施，降低污水处理废气的对周边环境的影响；本项目噪声主要为空调室外机、污水站水泵、地下室变电房等设备运行产生的噪声。空调室外机安置于外墙专门设置的隐蔽空间内，污水站水泵安装于污水站内，变电房位于地下室专用设备房，降低外界噪声对病房的影响。加强设备的维护和保养，加强对进出车辆的管理，落实车辆减速、禁鸣等措施，减少噪声对周围环境的影响；生活垃圾由环卫部门清运；建设危险废物仓库、医疗废物仓库。医疗废物（感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物）由常州常楹等离子体科技有限公司回收处置；污水处理站污泥由江苏盈天环保科技有限公司处置。建设项目污染防治措施实际投资 300 万元，满足环评/批复提出的环境保护对策措施要求，项目建设过程中严格对照环评及其审批意见提出的环境保护措施进行逐条建设，并对整个建设过程定期检查监督。

1.3 验收过程简况

本项目于 2023 年 10 月 17 日、18 日进行验收检测，根据企业自行准备的验收所需资料，于 2024 年 01 月 12 日提出本项目的验收意见和结论：本项目在实施过程中已落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，本项

目通过环境保护竣工验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间严格对照环保法律法规，严格对本公司和施工方进行管理，因此并无收到有关投诉和公众意见。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

企业已配备专人负责企业环保事项，分工明确，责任落实到人。

(2) 环境监测计划

企业按照环评设计及审批意见要求，委托有资质单位对项目投入运行后产生的污水、废气及噪声进行定期检测。

3 整改工作情况

无。